



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Служба начелника општине

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Тел.: ++ 387 51 810-353, Факс.: ++387 51 814 689,
Е-маил: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com, веб сајт: www.opstina-gradiska.com

Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања у 2017. години

Фебруар, 2018. године

ТАБЕЛА 1: ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ						
Ред. број	Структура (намјена) улагања	План 2017.	Укупно извршење 2017.	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
				Буџет	Грантови	Грађани
1.	ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	197.500	154.962,87	149.962,87	5.000,00	-
2.	ДОКУМЕНТАЦИЈА	250.000	124.127,45	124.127,45	-	-
2.1	Просторно планска документација	150.000	36.515,50	36.515,50	-	-
2.2	Пројектна документација	100.000	87.611,95	87.611,95	-	-
3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	200.000	21.197,90	21.197,90	-	-
4.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	4.496.500	2.151.379,17	1.963.874,06	30.162,72	157.342,39
4.1	Инфраструктура у Агро-зони Нова Топола	2.500.000	90.255,23	90.255,23	-	-
4.2	Путеви, мостови, улице, расвјета	1.374.000	1.515.351,87	1.358.009,48	-	157.342,39
4.3	Издаци за изградњу канализације	-	-	-	-	-
4.4	Издаци за обнову споменика	15.000	12.896,32	12.896,32	-	-
4.5	Санација зграда у власништву Општине	300.000	303.613,40	303.613,40	-	-
4.6	Реконструкција објеката буџетских корисника	107.500	105.141,48	105.141,48	-	-
4.7	Реконструкција зграде Вијећнице	200.000	30.162,72	-	30.162,72	-
4.8	Зграда вишепородичног стамбеног смјештаја	-	93.958,15	93.958,15	-	-
4.9	Обилазница	-	-	-	-	-
5.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ	2.600.000	-	-	-	-
	СВЕУКУПНО (1+2+3+4+5)	7.744.000	2.451.667,39	2.259.162,28	35.162,72	157.342,39

ТАБЕЛА 2: УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ИЗВРШЕЊУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2016. И 2017. ГОДИНИ

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ИЗВРШЕЊУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2016. И 2017. ГОДИНИ				
Редни број	Структура (намјена) улагања	Вриједност извршених улагања у 2016. години	Планирана улагања у 2017. години	Вриједност извршених улагања у 2017. години
1.	ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	167.523	197.500	154.962
2.	ДОКУМЕНТАЦИЈА	82.494	250.000	124.127
2.1	Просторно планска документација	12.352	150.000	36.515
2.2	Пројектна документација	70.142	100.000	87.611
3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	180.141	200.000	21.197
4.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	4.919.490	4.496.500	2.151.379
4.1	Инфраструктура у Агро-зони Нова Топола	172.217	2.500.000	90.255
4.2	Путеви, мостови, улице, расвјета	79.176	1.374.000	1.358.009
4.3	Издаци за изградњу канализације	1.393.395	-	-
4.4	Издаци за обнову споменика	28.123	15.000	12.896
4.5	Санација зграда у власништву Општине	741.581	300.000	303.613
4.6	Реконструкција објеката буџетских корисника	68.118	107.500	105.141
4.7	Реконструкција зграде Вијећнице	-	200.000	30.162
4.8	Зграда вишепородичног стамбеног смјештаја	-	-	93.958
4.9	Обилазница	2.428.789	-	-
5.	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ	-	2.600.000	-
	СВЕУКУПНО (1+2+3+4+5)	5.349.648	7.744.000	2.451.667

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Програмом капиталних улагања за 2017. годину обухваћени су пројекти који представљају реалне приоритете за Општину и са којима се обезбјеђују претпоставке даљњег економског развоја (инфраструктура Агро-индустријске зоне) и стварају повољнији општи услови живота на подручју општине (путеви, мостови, расвјета, спортска дворана) а за чију реализацију је планирано, поред учешћа властитих средстава и средстава виших нивоа власти, ангажовање и кредитних средстава у оквиру кредитног капацитета Општине.

Међутим, извршење капиталних улагања за 2017. годину није се одвијало планираном динамиком на што су утицали следећи фактори:

- 1) Извршење капиталних улагања у 2017. години је базирано искључиво на властитим буџетским средствима уз скромно учешће грађана у финансирању модернизације локалних путева.
- 2) Због успорене процедуре код банака, планирана кредитна средства за изградњу стратешких пројеката (Спортска дворана и инфраструктура у Агро-индустријској зони), реализована су тек крајем 2017. године.

Код упоредбе извршења улагања у 2017. годину са улагањима у 2016. годину треба имати у виду да је у 2017. години учешће буџетских средстава у капиталним улагањима у односу на 2016. годину веће за 24% (2017. године 2.259.162, а 2016. године 1.818.996 КМ) и да су капитална улагања у 2016. години базирана првенствено на средствима виших нивоа власти и кредитним средствима.

Конкретно у 2016. години су извршена улагања у изградњу обилазнице која су финансирана из средстава Министарства комуникација и транспорта БиХ а која су обезбјеђена 2012. године, те у изградњу секундарне канализације која је финансирана из кредитних средстава (ЕИБ) која су договорена и обезбјеђена такође 2012. године.

Планирана улагања у стратешке пројекте Општине у 2017. години биће реализована у 2018. години што је и предвиђено Програмом капиталних улагања за 2018. годину и за чију реализацију су створени услови (обезбјеђен већи дио средстава у 2017. години).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Ацић

