



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБРАЂИВАЧ: Служба Начелника општине

ИЗВЈЕШТАЈ

**о реализацији Плана капиталних улагања
за 2018. годину**

Градишка, март 2019. године

ТАБЕЛА 1: ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	НАМЈЕНА УЛАГАЊА (ПРОЈЕКТИ)	Предрачунска вриједност	Планирано улагање у 2018. год.	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		Реализовано	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	
				Буџет	Грантови, донације, кредити и остало		Буџет	Грантови, донације, кредити и остало
1.	ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (информатичка опрема, превозна средства, канцеларијски намјештај, паркинг апарат и ватрогасна опрема)	230.000	110.000	110.000	0	309.072,41	257.503,23	51.569,18
2.	ДОКУМЕНТАЦИЈА	250.000	250.000	250.000	0	241.574,64	188.924,64	52.650,00
2.1	Пројектно-планска документација	150.000	150.000	150.000	0	88.435,97	88.435,97	0,00
2.2	Инвестиционо-техничка документација	100.000	100.000	100.000	0	153.138,67	100.488,67	52.650,00
3.	ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ	40.000	40.000	40.000	0	198.972,20	198.972,20	0,00
3.1	Издаци за експропријацију земљишта	40.000	40.000	40.000		198.972,20	198.972,20	0,00
4.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	7.570.000	7.570.000	670.000	6.900.000	4.663.195,77	2.013.117,25	2.650.078,52
4.1	Инфраструктура у Агро-индустријској зони Нова Топола	3.300.000	3.300.000	0,00	3.330.000	1.629.350,02	76.632,92	1.552.717,10
4.2	Локални и некатегорисани путеви	520.000	520.000	520.000	0	2.613.080,39	1.515.718,97	1.097.361,42
4.3	Модернизација улица	150.000	150.000	150.000	0	305.852,03	305.852,03	0,00
4.5	Модернизација јавне расвјете	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	114.913,33	114.913,33	0,00
5.	Учешће у изградњи стамбеног простора за збрињавање социјалних категорија	150.000	150.000	150.000	0	120.368,04	120.368,04	0,00
6.	Изградња саобраћајног спојног пута између М-16 и аутопута Е-661	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0,00	0,00	0,00
7.	ЈАВНИ ОБЈЕКТИ	9.495.000	9.095.000	195.000	6.400.000	2.523.631,59	531.815,71	1.991.815,88
7.1	Обнова Вијећнице	800.000	400.000	0	400.000	26.325,00	26.325,00	0,00
7.2	Спортска дворана- завршетак	7.000.000	4.500.000	0	4.500.000	1.671.561,11	0,00	1.671.561,11
7.3	Изградња зграде Основног суда	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00
7.4	Завршетак градње зграде Ватрогасног дома	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00	0,00
7.5	Санација јавних објеката у власништву Општине	150.000	150.000	150.000	0	825.745,48	505.490,71	320.254,77
I	СВЕУКУПНО (1+2+3+4+5+6+7)	28.235.000	25.215.000	1.415.000	23.800.000	8.056.814,65	3.310.701,07	4.746.113,58

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	НАМЈЕНА УЛАГАЊА (ПРОЈЕКТИ)	Предрачунска вриједност	Планирано улагање у 2018. год.	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		Реализовано	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	
				Буџет	Грантови, донације, кредити и остало		Буџет	Грантови, донације, кредити и остало
8.	КП „Водовод“ Градишка							
8.1	Санација водоторња, адаптација цјевовода, и арматура на водоизворишту и аутоматизација управљачког система са телеметријом	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	793.434,51	34.472,22	758.962,29
8.2	Наставак изградње водовода Бистрица-Гашница- Орахова	1.200.000	500.000	0	500.000	284.847,17	0,00	284.847,17
8.3	Изградња секундарне канализационе мреже на подручју Жеравице, Липоваче и насеља Хиподром	1.500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00
II	УКУПНА ПЛАНИРАНА УЛАГАНЈА КП ВОДОВОД:	4.700.000	3.000.000	0	3.000.000	1.078.281,68	34.472,22	1.043.809,46
9.	КП „Чистоћа“ Градишка							
9.1	Набавка опреме: -аутосмећар, подизач контејнера, полуприколица за транспорт отпада, ровокопач, гредер, мултифункционална машина са прикључцима, опрема за одржавање зелених површина	800.000	800.000	0	800.000	880.800,00	0,00	880.800,00
III	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА КП ЧИСТОЋА:	800.000	800.000		800.000	880.800,00	0,00	880.800,00
	СВЕУКУПНО (I+II+III):	33.735.000	31.515.000	1.415.000	30.100.000	10.015.896,33	3.345.173,29	6.670.723,04

ТАБЕЛА 2: УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ИЗВРШЕЊУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2017. И 2018. ГОДИНИ

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ О ИЗВРШЕЊУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2017. И 2018. ГОДИНИ				
Редни број	Структура (намјена) улагања	Вриједност извршених улагања у 2017. години	Планирана улагања у 2018. години	Вриједност извршених улагања у 2018. години
1.	ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	154.962	110.000	309.072,41
2.	ДОКУМЕНТАЦИЈА	124.127	250.000	241.574,64
3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	21.197	40.000	198.972,20
4.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.448.264,00	7.570.000	4.663.195,77
5.	УЧЕШЋЕ У ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ КАТЕГОРИЈА	93.958	150.000	120.368,04
6.	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНОГ СПОЈНОГ ПУТА ИЗМЕЂУ М-16 И АУТОПУТА Е-661	-	10.500.000	-
7.	ЈАВНИ ОБЈЕКТИ	451.812,00	9.095.000	2.523.631,59
8.	КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА	-	3.800.000,00	1.959.081,68
	СВЕУКУПНО (1+2+3+4+5)	2.294.320,00	31.515.000	10.015.896,33

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Ацић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Послије вишегодишњег застоја у развоју општине, а прије свега изостанка капиталних улагања у инфраструктурни развој ускладу са раније утврђеним одређењима, у 2017. години су преузете обимне активности на стварању услова, односно припреми документационих, организационих и финансијских претпоставки за отварање процеса рјешавања многих актуелних питања која су због неодлучности и недостатка средстава одгађана. Једно од најважнијих питања на плану обезбјеђења услова за инвестирање је финансијска консолидација буџета општине која је проведена у 2017. години кроз стабилизацију изворних прихода општине, рјешавање заосталих спорова који су финансијски оптерећивали буџет, те кроз рефинансирање кредитних обавеза, на бази чега су створене могућности да се уђе у нови инвестициони циклус у области капиталних улагања.

На бази извршених припрема и створених претпоставки у 2017. години, усвојен је План капиталних улагања за 2018. годину, којим је уобзирена већина питања чије рјешавање је у претходним годинама изостало.

Због изражених потреба, али и жеље да се што прије сустигне све оно што је у претходном периоду одлагано, План капиталних улагања за 2018. годину је усвојен као врло амбициозан докуменат. Предметни план је био заснован на властитим средствима буџета која су обезбјеђена кроз финансијску консолидацију, те грантовима виших нивоа власти и донацијама. Приликом усвајања планиране донације и грантови нису били у потпуности извјесни, што је онемогућило прецизније планирање динамике извршења планираних захвата. Због претходно наведених чињеница, План није у одређеним сегментима извршен, при чему је изостала реализација пројеката који су базирани искључиво на донацијама, а то су: модернизација јавне расвјете, обнова Вијећнице, изградња зграде Основног суда и изградња спојне саобраћајнице пута између М-16 и Е-661.

Међутим, наведени пројекти су стално актуелни, они су у потпуности технички и документационо припремљени, а њихова реализација зависи искључиво од обезбјеђења финансијских средстава, на чему се интензивно ради.

Одређени број пројеката, као што су спортска дворана, санација водоторња, као и инфраструктурно опремање Агрозоне, је због успорене тендерске процедуре започет у 2018. години, али ће се реализација извршити у 2019. години. Треба напоменути да су значајна улагања извршена у реконструкцију локалних и некатегорисаних путева, у набавку опреме за оспособљавање КП „Чистоћа“ Градишка, а истовремено је у фази припреме пројекат реконструкције постојеће примарне канализације са њеним проширењем и изградњом пречистача отпадних вода, за које је из гранта Владе Републике Српске обезбјеђено 1.500.000,00 КМ, иако то није предвиђено Планом капиталних улагања.

Све оно што није реализовано у 2018. години, предвиђено је у Плану капиталних инвестиција за 2019. годину и усклађено са петогодишњим Планом капиталних инвестиција и Стратегијом развоја општине 2019-2027. године.

