



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

Одјељење за развој и
међународне пројекте

Улица Видовданска 1А, 78400 Градишка, Република Српска
Телефон: +387 51 810 300, Факс: +387 51 814 689, Веб сајт: www.gradgradiska.com

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Плана капиталних инвестиција
града Градишка 2019-2023. године
за период 01.01.2020 - 31.12.2020. године

Градишка, април 2021. године

Увод

Једна од главних активности Градске управе је планирање и реализација капиталних пројеката чија је сврха рјешавање актуелних инфраструктурних проблема, подстицање економског развоја, обезбјеђење јавних потреба грађана и побољшање услова живота на подручју локалне заједнице. Готово сви ови пројекти за собом повлаче утрошак значајног нивоа финансијских средстава.

Градска управа града Градишка је упоредо са израдом и усвајањем Стратегије развоја за период 2019-2027. године израдила План капиталних инвестиција за период 2019-2023. године, који је у потпуности усклађен са предметном стратегијом, а који се актуелизира на годишњем нивоу у складу са приоритетима и потребом рјешавања питања од општег значаја за локалну заједницу, са изнађеним могућностима финансирања и са потребама довршетка пројеката који су раније започети.

Највећи дио пројеката дефинисаних Планом оријентисан је на рјешавање развојних потреба становништва и привреде, које се прије свега односе на побољшање квалитета живота становништва и стварање повољног пословног амбијента за привлачење инвестиција, што ће у коначници допринијети економском развоју и повећању броја запослених лица. Пројекти су дефинисани према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури извора финансирања.

Предвиђање трошкова капиталних улагања, који су дефинисани Планом капиталних инвестиција зановано је на одживом приступу планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Планом се обезбјеђује координација између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихова евалуација, као и могућност квалитетног одређивања будућих приоритета.

Пројекти су разврстани по тематским групама (секторима) и то:

1. Привреда
2. Саобраћајна инфраструктура
3. Заштита животне средине
4. Социјална заштита
5. Комунална инфраструктура
6. Култура
7. Спорт
8. Туризам
9. Образовање
10. Здравство
11. Остали пројекти

У Извјештају о реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција 2019-2023. године, за 2020. годину, према групама пројеката (привреда, саобраћајна инфраструктура, заштита животне средине, социјална заштита, комунална инфраструктура, култура, спорт, туризам, образовање, здравство и остали пројекти), од укупно планираних 32.184.800 КМ у 2020. години реализовано је 25.968.763 КМ, што процентуално износи 80,68 %.

Наведени подаци показују да су Планом капиталних инвестиција града Градишка за период 2019-2023. година, за 2020. годину, у обзир узете све најзначајније потребе Града, које ће у привредном, инфраструктурном, комуналном, образовном и другим сегментима од Градишке начинити привлачно мјесто за инвеститоре и угодно мјесто за живот свих њених грађана.

У наставку слиједи преглед активности на реализацији свих планираних пројеката за 2020. годину.

ПРИВРЕДА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 1	Формирање, инфраструктурно опремање и хортикултурно уређење Пословне зоне Лиман, укључујући и израду проведбене просторно-планске документације просторног уређења	4025	20.000.000	10.860.000	860.000	10.000.000					
2	СЦ 1	Завршетак инфраструктурног опремања Агроиндустријске зоне Нова Топола	3945	9.500.000	9.500.000	5.800.000	3.700.000	3.000.000		2.877.243		Настављена је изградња саобраћајница на нивоу насипа у дужини од 2.760 m. Асфалтирано је 1.350 m и урађена је оборинска и фекална канализација, као и водовод у укупној дужини од 650 m.
3	СЦ 1	Санација каналске мреже на подручју града Градишка	2845	5.050.000	2.550.000	1.750.000	800.000	350.000		336.391		По програму хидромелиорационог система.
4	СЦ 1	Ревитализација старе тврђаве Врбашки град (град Марије Терезије и цркве)	2710	500.000	500.000	100.000	400.000					
5	СЦ 1	Формирање хидроакумулација у поткозарском дијелу града	2340	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000					
6	СЦ 1	Уређење спелеолошког објекта Пећина у Трновцу	1840	50.000	50.000	50.000	0	5.000		0		
7	СЦ 1	Изградња система наводњавања	1495	900.000	900.000	600.000	300.000					
УКУПНО				40.000.000	28.360.000	9.160.000	19.200.000	3.355.000	0	3.213.633	0	

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Спојна саобраћајница између М-16 и Е-661	3270	9.965.000	9.965.000	0	9.965.000		9.965.000		9.723.814	
2	СЦ 2	Рјешавање улаза (постојеће петље) у Градишку из правца Бања Луке	2630	2.800.000	2.800.000	100.000	2.700.000	20.000	1.000.000	0	0	

3	СЦ 2	Уређење раскрсница и јавних површина са постављањем умјетничких или историјских обиљежја	2315	400.000	400.000	400.000	0			115.298		Трг и статуа Вељка Чубриловића, спомен чесма Дијане Будисављевић и остала историјска обиљежја
4	СЦ 2	Реконструкција и модернизација градских улица и паркинг простора	1930	5.000.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	728.143	0	Наставак реконструкције градских улица, Улица Петра Пеције у дужини од 160 m, са пјешачком и бицикличком стазом од 186 m и изградња два паркинг простора (178.630.78KM)
5	СЦ 2	Модернизација локалних и некатегорисаних путева	1815	10.500.000	4.500.000	4.500.000	0	1.100.000		1.766.687	100.670	Асфалтирање путева у мјесеним заједницама Драгељи, Горњи Подградци, Лужани и Јабланица у дужини од 2,2 km и израда пројектно-техничке документације за пут у Ровинама (6.000 KM)
6	СЦ 2	Продужетак Видовданске улице према западном дијелу града	1695	1.000.000	600.000	600.000	0					
УКУПНО				29.665.000	21.265.000	7.100.000	14.165.000	2.120.000	11.965.000	2.610.128	9.824.088	

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Опремање ЈП „Противградна превентива РС“	3380	550.000	550.000	165.000	385.000					
2	СЦ 3	Реконструкција трансфер станице за чврсти отпад у „Градској чистоћи“ и усклађивање са еколошким стандардима	2880	50.000	50.000	10.000	40.000					
3	СЦ 3	Изградња погона за компостирање биоразградивог отпада у оквиру „Градске чистоће“	2430	750.000	750.000	250.000	500.000					
4	СЦ 3	Заштита од поплава одводњом оборинских вода са плавног подручја - Нова Топола (довршетак пројекта)	2385	600.000	600.000	0	600.000					Пројекат завршен у 2019. години
5	СЦ 2	Опремање Професионалне ватрогасне јединице Градишка	2135	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000			191.392	207.495	Возило, ватрогасне униформе и помоћна опрема за ПВЈ
6	СЦ 3	Израда студије изводљивости за изградњу постројења за производњу биогаса	1990	50.000	50.000	10.000	40.000					
7	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности у енергетском систему Културног центра	1775	60.000	60.000	60.000	0					

8	СЦ 2	Опремање Одсјека за цивилну заштиту	1705	100.000	100.000	50.000	50.000		10.000		0	
9	СЦ 3	Уређење централног градског парка (санација и замјена стабала)	1675	100.000	100.000	100.000	0					
10	СЦ 3	Санација запуштених мајдана на подручју града	1630	100.000	100.000	100.000	0					
11	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности објекта Гимназије	1535	600.000	600.000	0	600.000		200.000		0	
12	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности и санација ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола	1430	250.000	250.000	0	250.000					
13	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности у ОШ „Вук Стефановић Караџић“	1425	200.000	200.000	0	200.000					
УКУПНО				4.910.000	4.910.000	1.745.000	3.165.000	0	210.000	191.392	207.495	

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Адаптација и припремање просторија за Центар за социјални рад	1805	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
2	СЦ 2	Рјешавање стамбеног питања социјално угрожених лица са тежим инвалидитетом	1435	200.000	200.000	20.000	180.000	0	0	0	0	Приступило се идентификацији потреба и постепеном рјешавању приоритетних случајева.
3	СЦ 2	Оснивање и опремање просторија дома за лица са инвалидитетом	1260	120.000	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	
УКУПНО				420.000	420.000	130.000	290.000	0	0	0	0	

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Рехабилитација постојеће, изградња нове канализационе мреже са градским постројењем за пречишћавање отпадних вода	4085	29.500.000	19.800.000	0	19.800.000		190.000	208.088	182.114	Урађено снимање и чишћење канализационе мреже и израђена студија изводљивости у току 2018. и 2019. године. Припремљен пројектни задатак и тендерска документација за избор имплементацијског консултанта и споведен поступак јавне набавке за избор имплементацијског консултанта.
2	СЦ 2	Довршетак реконструкције водоторња са повећањем капацитета изворишта и аутоматизацијом водоводног система	4050	980.000	980.000	400.000	580.000					Пројекат завршен у потпуности у 2019. години.
3	СЦ 2	Санација нисконапонске мреже на територији града Градишка	4030	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000		700.000		120.000	Санација нисконапонске мреже на територији града Градишка у складу са приоритетима
4	СЦ 2	Реконструкција средњенапонске мреже на подручју града Градишка	3880	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000		1.000.000		515.000	Реконструкција средњенапонске мреже на подручју Горњих Подградаца, Требовљана, Јабланице и Јурковице.
5	СЦ 2	Измјештање бројила и увођење даљинског читавања електричне енергије	3500	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000					У фази расписивања тендера
6	СЦ 2	Прелазак са 10kV на 20kV електро-воде и замјена 20kV постројења у ТС 110/20/10/kV	3205	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000		2.700.000		0	У фази расписивања тендера
7	СЦ 2	Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама Лијевча поља	3145	7.000.000	1.950.000	450.000	1.500.000		99.800		0	Израђена студија изводљивости, започето са израдом главног пројекта
8	СЦ 2	Реконструкција, модернизација и проширење топлинског система Градишка	2945	10.000.000	7.000.000	2.000.000	5.000.000					
9	СЦ 2	Изградња водоводне мреже (Гашница и Орахова)	2910	1.555.000	1.555.000	5.000	1.700.000	5.000	360.000	30.602	1.081.434	Изабран је извођач радова и започети су радови у другој половини године, изградња је у току
10	СЦ 2	Изградња система водоснабдијевања за насеља Цимироти и Кијевци	2900	550.000	550.000	50.000	500.000					Израђен главни пројекат
11	СЦ 2	Изградња подземног резервоара на изворишту Жеравица	2870	1.140.000	1.140.000	140.000	1.000.000					Израђена студија изводљивости

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
12	СЦ 2	Изградња системског прстена Левита - Козинци	2850	1.470.000	1.470.000	70.000	1.400.000					Израђена студија изводљивости
13	СЦ 2	Проширење мјерних зона и даљински мониторинг код потрошача	2700	2.240.000	2.240.000	0	2.240.000					Израђена студија изводљивости
14	СЦ 2	Реконструкција јавне расвјете	2565	3.500.000	3.500.000	525.000	2.975.000			30.192	0	Прикључци јавне расвјете у Рогољима, Ламинцима, Бок Јанковцу, Самарцијама
15	СЦ 2	Изградња и уређење паркова и мањих тротоара на територији града	2005	400.000	400.000	300.000	100.000	100.000		0		
16	СЦ 2	Уређење пјешачке зоне са градским тргом	1980	650.000	650.000	650.000	0	350.000		345.572		Израђен Градски трг
УКУПНО				73.885.000	56.135.000	4.590.000	51.545.000	455.000	5.049.800	614.454	1.898.548	

КУЛТУРА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Санација и адаптација зграде Градске вијећнице	2675	760.000	760.000	152.000	608.000					
2	СЦ 2	Санација Соколског дома у сврху формирања мултифункционалног дома омладине	2200	400.000	400.000	100.000	300.000	30.000		7.018		Израђен идејни пројекат
3	СЦ 2	Амфитеатар на отвореном у центру града	2010	200.000	200.000	40.000	160.000					
УКУПНО				1.360.000	1.360.000	292.000	1.068.000	30.000	0	7.018	0	

СПОРТ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Завршетак спортске дворане	3375	8.900.000	7.300.000	6.300.000	1.000.000	3.550.000	620.000	2.750.000	1.525.950	Завршетак вишенамјенске спортске дворане са извођењем занатско-грађевинских радова, уградњом електро и машинске инсталације и спортске опреме
2	СЦ 2	Модернизација спортских терена и проширење мултифункционалних садржаја у оквиру градског стадиона	2530	510.000	510.000	250.000	260.000	250.000	260.000	64.177	0	Ограда око терена са вјештачком травом
3	СЦ 2	Набавка и инсталирање опреме Зимског града	2465	540.000	540.000	0	540.000					
4	СЦ 2	Изградња трим стазе са пратећим садржајем за рекреацију дјеце, омладине и одраслих	1640	100.000	100.000	20.000	80.000					
5	СЦ 2	Изградња бициклических стаза на ужем подручју града	1550	150.000	150.000	50.000	100.000					
6	СЦ 2	Опремање дјечијих паркова	1500	120.000	120.000	20.000	100.000		50.000	11.510	0	
7	СЦ 2	Изградња атлетске стазе у Лужанима	1405	600.000	600.000	100.000	500.000			0		
УКУПНО				10.920.000	9.320.000	6.740.000	2.580.000	3.800.000	930.000	2.825.687	1.525.950	

ТУРИЗАМ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 1	Успостављање инфо-центра за туристичке дестинације у Републици Српској	2660	250.000	250.000	60.000	190.000	35.000	20.000	0	0	
2	СЦ 1	Стварање услова за постављање туристичких садржаја на ријеци Сави - сплавови, платформе, висиони мост, шеталиште и др.	2425	100.000	100.000	30.000	70.000					
3	СЦ 1	Постављање туристичке сигнализације на подручју града Градишка	2160	60.000	60.000	25.000	35.000	20.000	25.000	10.680	6.000	6.000 КМ обезбиједило Министарство трговине и туризма, а остатак из Буџета града Градишка
УКУПНО				410.000	410.000	115.000	295.000	55.000	45.000	10.680	6.000	

ОБРАЗОВАЊЕ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Обнављање ресторана Средње стручне и техничке школе за потребе извођења практичне наставе	2460	500.000	500.000	0	500.000					
2	СЦ 2	Изградња вртића на подручју мјесне заједнице Брестовчина	2325	2.000.000	2.000.000	1.230.000	770.000	1.180.000	620.000	783.271	735.685	Завршени грађевински радови
3	СЦ 2	Реконструкција вртића „Пчелице“	2270	150.000	150.000	30.000	120.000					
4	СЦ 2	Унапређење васпитно-образовне инфраструктуре у ПУ „Лепа Радић“	2005	100.000	100.000	20.000	80.000					
5	СЦ 2	Унапређење инфраструктуре и санација парка у ОШ „Данило Борковић“	1425	380.000	380.000	30.000	350.000	30.000		29.937		Асфалтиран плато у кругу школског дворишта
УКУПНО				3.130.000	3.130.000	1.310.000	1.820.000	1.210.000	620.000	813.208	735.685	

ЗДРАВСТВО

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Проширење здравствених капацитета у оквиру ЈЗУ „Дом здравља Градишка“	2725	1.300.000	1.300.000	400.000	900.000					
2	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Орахови	2040	360.000	360.000	180.000	180.000					
3	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Доњој Јурковици	1970	160.000	160.000	80.000	80.000					
4	СЦ 2	Набавка опреме за Галенфарм д.о.о.	1360	405.000	405.000	40.000	365.000					
5	СЦ 2	Проширење складишних капацитета ЈЗУ „Апотека Градишка“	1310	600.000	600.000	60.000	540.000					
УКУПНО				2.825.000	2.825.000	760.000	2.065.000	0	0	0	0	

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Израда просторног плана Града за период 2021-2041	2885	150.000	150.000	150.000	0					Донешена одлука Скупштине - у фази је припрема пројектног задатка за израду предметног плана
2	СЦ 2	Проведбени документи просторног уређења	2880	1.200.000	600.000	600.000	0	220.000		115.102	0	Израда просторно-планске и пројектне документације, стручних мишљења и техничке услуге
3	СЦ 2	Израда урбанистичког плана градског подручја (2021-2041)	2805	350.000	350.000	350.000	0					Донешена одлука Скупштине - у фази је припрема пројектног задатка за израду предметног плана
4	СЦ 2	Нова зграда Основног суда у Градишци	2020	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000			33.462	0	Израђена пројектно-техничка документација
5	СЦ 2	Дигитализација Културног центра Градишка	1860	280.000	280.000	56.000	224.000					
6	СЦ 2	Реновирање и изградња друштвених просторија у мјесним заједницама	1830	3.000.000	3.000.000	2.230.000	770.000	1.250.000		1.132.271	0	Завршени радови на Дому културе у Новој Тополи, Друштвеном дому у Врбашкој и Дому културе у Крушкику
7	СЦ 2	Јачање интерних ИТ капацитета (замјена застарјеле опреме са побољшањем мрежне инфраструктуре)	1645	250.000	250.000	250.000	0	25.000		39.000	0	Набавка програмабилних switch-ева, који дијеле интерну рачунарску мрежу по мрежним сегментима које међусобно повезују, што све као резултат даје бржу и поузданију интерну рачунарску мрежу. У случају квара неког од уређаја лако га је замијенити јер је брзо добављив. Набавка остале рачунарске опреме.
8	СЦ 1	Изградња планинарског дома у Етно селу Суботићи	1610	920.000	920.000	170.000	750.000	8.000	31.000	0	0	
9	СЦ 2	Институционална инфраструктура	1135	3.200.000	3.200.000	1.420.000	1.780.000	110.000	280.000	117.810	47.151	Набавка канцеларијске и техничке опреме - лиценце (117.810 КМ) Набавка медицинске опреме - респиратор (47.151 КМ)
10	СЦ 2	Изградња друштвених просторија у мјесној заједници Брестовчина-Сточна пијаца	955	506.000	506.000	300.000	206.000	300.000	116.000	0	0	У току извођење радова у склопу изградње дјечијег вртића у Брестовчини
11	СЦ 2	Изградња друштвених просторија у мјесној заједници Обрадовац-Липовача	935	300.000	300.000	150.000	150.000					
УКУПНО				11.756.000	11.756.000	5.676.000	5.480.000	1.913.000	427.000	1.437.645	47.151	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Бр.	Група пројеката	Укупна предрачунска вриједност пројеката	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2020.		Реализовано у 2020.	
				Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
1	ПРИВРЕДА	40.000.000	28.360.000	9.160.000	19.200.000	3.355,000	0	3.213,634	0
2	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	29.665.000	21.265.000	7.100.000	14.165,000	2.120,000	11.965,000	2.610,128	9.824.088
3	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.910.000	4.910.000	1.745.000	3.165,000	0	210,000	191,392	207,495
4	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	420.000	420.000	130.000	290,000	0	0	0	0
5	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	73.885.000	56.135.000	4.590.000	51.545,000	455,000	5.049,800	614,454	1.898,548
6	КУЛТУРА	1.360.000	1.360.000	292.000	1.068,000	30,000	0	7,018	0
7	СПОРТ	10.920.000	9.320.000	6.740.000	2.580,000	3.800,000	930,000	2.825,687	1.525,950
8	ТУРИЗАМ	410.000	410.000	115.000	295,000	55,000	45,000	10,680	6,000
9	ОБРАЗОВАЊЕ	3.130.000	3.130.000	1.310.000	1.820,000	1.210,000	620,000	813,208	735,685
10	ЗДРАВСТВО	2.825.000	2.825.000	760.000	2.065,000	0	0	0	0
11	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ	11.756.000	11.156.000	5.676.000	5.480,000	1.913,000	427,000	1.437,645	47,151
УКУПНО		179.281.000	139.291.000	37.618.000	101.673.000	12.938.000	19.246.800	11.723.846	14.244.917

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Данијела Милетић